



Кметът Крачолов инспектира обектите за напредъка на строителството

Четвъртък, 30 Януари 2025

Кметът Ивайло Крачолов и заместниците му Светла Дончева и Иван Станчев инспектираха строителството на няколко обекта, които се осъществяват с финанси на държавния бюджет по одобрената инвестиционна програма. Тримата видяха напредъка на парка до ОУ „Асен Втори“ в града, строителството е изпълнено на 90 %, като се очаква през м. март официално да бъде открита реновираната зелена площ.

Ремонтните дейности по междублоковото пространство, очертано между улиците „Янко Кочев“ и „Янко Иванов“, както и улиците „Кочо Цветаров“, „Фридрих Енгелс“, „Русен Атанасов“ и „Бузлуджански Конгрес“ са завършени на 85% и се очаква обектите да бъдат приключени също през м. март.

„Работи се и по изпълнението на ремонтните дейности по улицата в село Зетъво. Почти е приключено изпълнението на тротоарните настилки. Очаква се до края на пролетта обектът да бъде завършен, при условие, че Министерството на регионалното развитие (МРРБ) приведе средствата. С кмета днес по обектите бяха и проектантите. Доволен съм от качествено изпълнение и от темпа на работата на строителните площадки. Изпълнителите ще се справят с поставените от нас срокове“, каза кметът Крачолов.



На стойност повече от 1,5 млн. лв. са изпълнените и подадени за плащане средства от Общината към МРРБ, които се очакваше да бъдат получени до края на 2024 г. Такива обаче не са преведени и са оставени от държавата за разплащане през 2025 г. Бавенето на плащания от страна на министерството затруднява извършването на ремонтните дейности по обектите. Поради липсата на държавен бюджет за 2025 г., МРРБ не извършва никакви плащания към Общините и това реално стопа изпълнението на обектите.

Поради неполучени финансови средства е спряно строителството на детските площадки в двора на ДЯ „Д-р. Иван Софкаров“ и на новостроящата се детска градина в село Свобода. Именно неяснотата в ритмичността на плащане от страна на МРРБ в края на миналата и началото на тази година бе причината Община Чирпан превантивно да спре ремонтните дейности по ул. „Яворов“.

Отпуснатият аванс би бил достатъчен само за подготвителните дейности, свързани с премахването на съществуващите бордюри, тротоари, изкопни работи по пътното платно и обектът щеше да бъде замразен за неясно колко време, в напълно непроходим вид в началото на зимата.

Ул. „Яворов“ е една от главните улици в града и пълното ѝ затваряне за дълъг период от време би било голямо неудобство както за живеещите в участъка, който ще се ремонтира, така и за всички граждани, преминаващи по нея.

Общината планира да стартира усилено ремонтните дейности по ул. „Яворов“ през месец февруари, като при приемане на държавния бюджет през месец март, да има възможност за реално планиране на финансовите средства от МРРБ към фирмата-изпълнител, с цел недопускане спирането на обекта, поради неполучени финансови средства. Строителството на парка на ул. „Васил Левски“ (до бензиностанция Шел) – временно е преустановено. Очакванията са през пролетта и там да има още една напълно обновена паркова площ с детска и фитнес площадка.



